

2025年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	唐河污水库污染治理与生态修复二期工程		项目级次	01-本级		实施主管单位	206001-河北雄安新区生态环境局		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数		1000	到位数		1000	执行数		1000	100	
	其中：一般公共预算资金		1000	其中：一般公共预算资金		1000	其中：一般公共预算资金		1000		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	完成地下水监测井施工及在线监测设备安装及地下水监测风险管控。				已完成地下水监测井施工及在线监测设备安装及地下水监测风险管控				100		
	完成生态修复花草种植及运维养护。				已完成生态修复花草种植及运维养护						
	完成表层2m清洁土阻隔回填。				已完成表层2m请截图阻隔回填						
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	数量指标	清洁土回填完成率	12.5	≥	96	%	96	完成	12.5
		质量指标	生态修复运维养护	生态修复播种花草运维养护期成活率	12.5	≥	90	%	90	完成	12.5
		时效指标	竣工验收时间	项目竣工验收时间	12.5	文字描述		前期手续办理完成情况	已完成竣工验收	完成	12.5
		成本指标	成本控制在95099万元内	尽量工程实施所需要的成本	12.5	≤	95099	万元	1000	完成	12.5
	效益指标	生态效益指标	工程项目通过效果评估	对治理效果和风险管控效果进行评估	10	文字描述		通过专家评审	已通过专家评审	完成	10
		可持续影响指标	工程项目通过效果评估	满足规划用途，促进可持续发展	10	文字描述		通过效果评估专家评审	已通过效果评估专家评审	完成	10
		经济效益指标	工程项目通过效果评估	地块安全利用	10	文字描述		通过效果评估专家评审	已通过效果评估专家评审	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	效果期望值	符合期望值率=符合期望值人数/总人数	10	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	100										
五、存在问题原因及整改措施											
填报人：	孟建伟			联系电话：	5620130						