

2025年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	唐河污水库污染治理与生态修复一期工程		项目级次	01-本级	实施主管单位		206001-河北雄安新区生态环境局		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数		480	到位数		480	执行数		480	100	
	其中：一般公共预算资金		480	其中：一般公共预算资金		480	其中：一般公共预算资金		480		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	重污染库渠进行生态修复、道路两侧裸露地面地被修复				已完成重污染库渠进行和生态修复、道路两侧裸露地卡地被修复				100		
	清杂、清污、清理固体废物				已完成清杂、清污、清理固体废物						
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	数量指标	重污染库治理范围	12.5	=	7.5	公里	7.5	完成	12.5
		质量指标	项目竣工验收	项目竣工验收合格	12.5	文字描述		2019年12月18日前完成竣工验收	竣工验收合格	完成	12.5
		时效指标	完工验收时间	项目完工验收时间	12.5	文字描述		2019年7月15日	2019年7月15日	完成	12.5
		成本指标	成本控制情况	最终以竣工决算为准	12.5	≤	30005.36	万元	30005.36	完成	12.5
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	工程施工带动用工需求，促进居民收入	15	文字描述		工程施工带动用工需求，促进居民收入	工程施工带动用工需求，促进居民收入	完成	15
		社会效益指标	社会效益指标	改善居民生活环境	15	文字描述		项目显著改善了周围居民的生活环境	项目显著改善了周围居民的生活环境	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	效果期望值	符合期望值率=符合期望值人数/总人数	4	≥	95	%	95	完成	4
		服务对象满意度指标	总体满意度	总体满意度=满意人数/总人数	4	≥	95	%	95	完成	4
		服务对象满意度指标	群众投诉率	群众投诉率=投诉人数/总人数	2	≤	5	%	0	完成	2
预算执行率	预算执行率			10						10	
自评总分	100										
五、存在问题原因及整改措施											
填报人：	孟建伟			联系电话：		5620130					

