

2025年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	府河新区段河道综合治理项目		项目级次	01-本级	实施主管单位		206001-河北雄安新区生态环境局		金额单位 万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数		300	到位数		300	执行数		300	100	
	其中：一般公共预算资金		300	其中：一般公共预算资金		300	其中：一般公共预算资金		300		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	污染底泥治理工程，清理河底淤泥				已完成				100		
	河道疏通工程包括拆除阻水圩堤，改建乡村道路桥梁				已完成						
	存量垃圾清运处置工程，清运处置河道垃圾、漂浮垃圾和植被				已完成						
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	河道治理长度	府河河道实际治理长度	15	=	16.38	km	已完成	完成	15
		质量指标	垃圾清理量	存量垃圾清运处置	15	≥	8500	立方米	已完成	完成	15
		时效指标	项目完工验收	项目完工验收合格	10	文字描述		2020年12月31日前完成完工验收	完成	完成	10
		成本指标	成本控制情况	最终以竣工决算为准	10	≤	14213.97	万元	费用控制在预期成本之内	完成	10
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	工程施工带动用工需求，促进居民收入	10	文字描述		工程施工带动用工需求，促进居民收入	工程施工带动用工需求，促进居民收入	完成	10
		社会效益指标	社会效益指标	改善居民生活环境	10	文字描述		项目显著改善了周围居民的生活环境	项目显著改善了周围居民的生活环境	完成	10
		生态效益指标	生态效益指标	改善淀区水质，恢复湿地水生态及功能，增加生物多样性	10	文字描述		改善淀区水质，恢复湿地水生态及功能，增加生物多样性	改善淀区水质，恢复湿地水生态及功能，增加生物多样性	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	效果期望值	符合期望值率=符合期望值人数/总人数	5	≥	95	%	达到95%	完成	5
		服务对象满意度指标	总体满意度	总体满意度=满意人数/总人数	3	≥	95	%	达到95%	完成	3
		服务对象满意度指标	群众投诉率	群众投诉率=投诉人数/总人数	2	≤	5	%	低于5%	完成	2
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施											
填报人：	陈国敏			联系电话：	5620096						

