

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	雄安新区国控空气监测站供电升级改造项目		项目级次	01-本级	实施主管单位	206001-河北雄安新区生态环境局		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数		47.566	到位数		47.566	执行数		47.566	100	
	其中：一般公共预算资金		47.566	其中：一般公共预算资金		47.566	其中：一般公共预算资金		47.566		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	完成5个国控站UPS电源设备采购及安装				已经完成5个国控站UPS电源设备采购及安装工作				100		
	完成国控站供电双回路改造				已经完成国控站供电双回路改造工作						
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	数量指标	采购安装5套UPS设备	15	≥	5	套	5	完成	15
		质量指标	供电质量	单站点UPS供电时限	15	≥	4	小时	4	完成	15
		时效指标	改造时限	UPS安装时间及双回路改造完成时间	10	文字描述		10月底	10月前完成	完成	10
		成本指标	成本控制	预算执行额	10	≤	47.57	万元	47.566	完成	10
	效益指标	经济效益指标	双回路改造最优选择	双回路改造中选取最优线路及施工方案	10	≤	23.2	万元	22.766	完成	10
		社会效益指标	UPS供电质量	单站点UPS供电时限满足要求	10	≥	4	小时	4	完成	10
		生态效益指标	改造时限	UPS安装时间及双回路改造完成时间	5	文字描述		10月前完成	10月前完成	完成	5
		可持续影响指标	站点供电保障性	供电改造完成后非特殊情况站点可以实现设备不断电	5	文字描述		设备不断电	非特殊情况站点可以实现设备不断电	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务质量满意度	服务单位对提供服务评价满意度	10	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	100										
五、存在问题原因及整改措施	项目圆满完成。										
填报人：	乔雅君			联系电话：	5620071						