

2025年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	雄安新区铝灰钢渣处置项目			项目级次	01-本级		实施主管单位	206001-河北雄安新区生态环境局		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)				资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数		100		到位数		100		执行数		100	
	其中：一般公共预算资金		100		其中：一般公共预算资金		100		其中：一般公共预算资金		100	
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)		
	解决了安新县历史遗留问题，改善了白洋淀上游生态环境，减轻了白洋淀环境治理压力。				解决安新县历史遗留问题，改善白洋淀上游生态环境，减轻白洋淀环境治理压力。					100		
	利用资源化储存等创新理念处理了铝灰、钢渣等固体废物62万立方米，比较外运处理的方式节约了财政投资。				利用创新理念手段处理铝灰、钢渣等固体废物62万立方米，节约财政投资。							
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	项目占地面积	项目占地面积	12	≤	14	公顷	完成	完成	12	
		质量指标	工程验收达标	工程验收达标	12	文字描述		工程验收达标	已验收	完成	12	
		时效指标	前期手续办理完成情况	前期手续办理完成情况	13	文字描述		前期手续办理完成情况	完成办理	完成	11	
		成本指标	成本控制情况	成本控制情况	13	≤	51274.26	万元	未超概算值	完成	13	
	效益指标	经济效益指标	工程项目通过效果评估	本项目的实施抓住环境问题的主要矛盾，通过对环境的改善和利用，提高居民生活环境，为雄安新区建设奠定良好的基础，由此产生的经济效益相当可观。此外，环境效益、生态效益、经济效益通常是相互促进、相互发展的。环境效益的改善，将使得周边生活和生产环境更加宜居，可提高土地的使用价值，从而推动雄安新区经济更好地发展。	10	文字描述		工程项目通过效果评估	工程项目通过效果评估	完成	10	
		社会效益指标	工程项目通过效果评估	(1) 提高公众环境保护意识。(2) 提高公众素质，促进区域生态文明。(3) 提高公共健康水平	10	文字描述		工程项目通过效果评估	工程项目通过效果评估	完成	10	
		生态效益指标	工程项目通过效果评估	无害化清理了安新县30多年无序堆放的铝灰、钢渣等固体废物，改善周边整体环境质量，提升雄安新区的优美生态环境，为区域内及周边人民的生活和健康提供环境保障，为千年大计，设蓝绿交织、清晰明亮、水城共融的雄安生态新城打下基础。	10	文字描述		工程项目通过效果评估	工程项目通过效果评估	完成	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	10	≥	95	%	95	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10						10	
自评总分	98											
五、存在问题原因及整改措施	部分文件报送不及时。											
填报人：	苗钦奎			联系电话：	17332142289							