2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	容东片区C组团养老中心	项目级次	本级	实施主管单位	226001-河北雄安新区卫生健康局	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	600	到位数	600	执行数	300	50	
	其中：政府性基金预算资金	600	其中：政府性基金预算资金	600	其中：政府性基金预算资金	300		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况				总体完成率(%)	
	工程质量符合国家标准		建设质量符合国家标准				100	
	依据合同要求按时完工		目前均按照施工要求节点推进项目施工，截止2025年12月31日项目施工进度达到98%					
	社会公众满意度不低于95%		工程施工未对周围造成噪音污染，未接到群众投诉					

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	完成项目数量	完成项目数量	10	文字描述		完成项目建设要求的楼栋、道路等	该项目现场施工按照概算批复的要求建设内容进行的，不存在报大建小、偷工减料的行为	完成	10
		时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	15	>=	95	完成项目的时间期限	截止2025年12月31日项目施工进度达到98%，各楼栋、道路的建设均按照施工计划有序进行，不存在节点滞后的情况。	完成	15
		成本指标	项目实际成本	项目实际成本	15	<=	19597.93	项目成本在预算批复内	严格审核付款资料，确保项目按照时序建设，项目成本在预算批复之内	完成	15
		质量指标	工程质量	工程质量	10	=	100	符合国家质量标准	建设质量符合国家标准	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	促进新区养老环境软硬件质量的提升	促进新区养老环境软硬件质量的提升	15	文字描述		促进新区养老环境软硬件质量的提升	该项目建成投入使用后预计能够促进新区养老环境软硬件质量的提升	完成	15
		经济效益指标	促进就业创业	促进就业创业	15	文字描述		为社会提供就业岗位	该项目建成投入使用后预计能够为社会提供养老服务就业岗位	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受援群众投诉率(%)	受援群众投诉率(%)	10	<=	5	接受的群众投诉率	无群众投诉	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						5
	自评总分										95